

Exempel- Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: **Gurkan 2:2**
- Beräknas byggstart(datum): **2025-07-01**
- Palnerat färdigställande(datum): **2025-12-01**
- Byggherre(namn och kontakt uppgifter): **Kalle Andersson, 0700-00 00 00, kalle.andersson @mejladress.se**
- Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
- Entreprenadform : **Totalentreprenad**

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att det inte blir tätt runt dörr	2	4	8	Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och att det lutar ut från byggnaden	
Risk att konstruktion behöver förstärkas runt dörr	3	3	9	Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	
Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde	2	4	8	Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1, 2W/m ²	
Risk att fel dörr levererats	3	5	15	Kontrollera att rätt dörr levererats	
Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv	3	4	12	Kontrollera att tröskeln är låg och tillgänglig	
Risk att dörr monteras felaktigt	2	5	20	Kontrollera att dörr monterats korrekt	